

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



**HOTĂRÂRE**

**privind modificarea datei de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 6036 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- raportul nr. 12267/27.06.2016 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională;
- prevederile contractului de finanțare nr. 690/15.04.2010 privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova”, cod SMIS 6036;

În temeiul art.91, alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a) pct. 3 și art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

**HOTĂRĂȘTE**

**ART 1.** Se aprobă data de 31.08.2017, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova”, cod SMIS 6036, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 – „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

**ART 2.** Sumele necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii) vor fi asigurate din bugetul local al județului Dolj pe anii 2016 și 2017.

**ART 3.** Direcțiile Consiliului Județean Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 189

Adoptată la data de 07.07.2016

**PREȘEDINTE,  
ION PRIOTEASA**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR  
GHEORGHE BARBĂRASĂ**

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ  
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,  
DEZVOLTARE REGIONALĂ PROIECTE  
CU FINANTARE INTERNAȚIONALĂ

Nr. 12267/27.06.2016



SE APROBĂ,  
PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



## RAPORT

La nivelul tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare din România au fost identificate mai multe proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 pentru care asigurarea funcționalității nu s-a putut realiza până la data de 30.06.2016, din motive obiective ce nu au fost sub controlul beneficiarilor, proiecte pentru care, în vederea evitării restituirii finanțării nerambursabile, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, împreună cu Comisia Europeană au analizat posibilitatea prelungirii perioadei de implementare, prin acte adiționale, cu o perioadă suficientă pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor, dar nu mai târziu de 31.12.2018, dată finală până la care Comisia Europeană acceptă confirmarea funcționalității proiectelor, în acest sens fiind emisă Instrucțiunea AM POR nr.146/2016.

Unul din proiectele care se încadrează în prevederile acestei instrucțiuni este „*Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova*” Cod SMIS 6036, proiect pentru care Consiliul Județean Dolj a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 – „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, conform contractului de finanțare nr. 690/15.04.2010. Valoarea totală a proiectului a fost de 34.506.339,06 lei (8.215.795 Euro), din care valoarea totală eligibilă a proiectului se ridică la 28.444.883,15 lei.

Conform Instrucțiunii AM POR nr.146/2016 a fost inițiat un act adițional la contractul de finanțare nr. 690/15.04.2010, prin care să se prelungească termenul acordat în vederea asigurării funcționalității proiectului până la 31.08.2017, urmând ca până la data de 30.09.2016 să fie transmisă la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional, Hotărârea Consiliului Județean Dolj prin care să fie aprobate, atât prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 31.08.2017, cât și cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor proiectului și asigurării funcționalității acestuia conform angajamentelor asumate prin contractul de finanțare, hotărâre care, din momentul transmiterii, va deveni anexă la actul adițional. Netransmiterea acestei hotărâri în termenul menționat va determina desființarea retroactivă a actului adițional și restituirea finanțării nerambursabile.

Motivele pentru care îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor precum și asigurarea funcționalității acestora nu s-a putut realiza până la 30.06.2016 s-au datorat, pe de o parte dificultăților întâmpinate în contractarea execuției lucrărilor și, pe de altă parte, problemelor generate de neîndeplinirea, sau îndeplinirea defectuoasă, a obligațiilor contractuale de către prestatorii de servicii de proiectare, situații ce nu au fost sub controlul beneficiarului, Consiliul Județean Dolj.

În prezent, pentru asigurarea funcționalității proiectului, pe lângă execuția unor lucrări suplimentare solicitate de către ISU Dolj în vederea îndeplinirii cerinței legale de constituire a Ambulatoriului de specialitate într-un compartiment distinct de incendiu, față de restul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, lucrări ce fac obiectul unei noi autorizații de construire, este necesară și obținerea

autorizațiilor de funcționare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv autorizația de securitate la incendiu.

Actul adițional la contractul de finanțare nr. 690/15.04.2010, inițiat în conformitate cu prevederile instrucțiunii AM POR nr. 146/2016, prelungește până la 31.08.2017 termenul acordat în vederea asigurării funcționalității proiectului, luând în considerare următoarele date estimate:

- 07.07.2016 – obținerea noii autorizații de construire
- 01.10.2016 – derularea procedurii de achiziție publică și încheierea contractului de lucrări
- 31.05.2017 – finalizarea execuției lucrărilor suplimentare
- 30.06.2017 – finalizarea recepției lucrărilor
- 31.08.2017 – obținerea autorizațiilor necesare în vederea funcționării în conformitate cu prevederile legale

Valoarea estimată a lucrărilor suplimentare este de 1.625.863,20 lei, conform devizului din proiectul tehnic revizuit, sumele necesare fiind asumate de către Consiliul Județean Dolj și cuprinse în bugetul județului pentru anul 2016, urmând ca în bugetul anului 2017 să fie prevăzute sumele necesare pentru lucrările care vor rămâne de executat, conform contractului pentru lucrările suplimentare, precum și toate celelalte sume necesare în vederea finalizării proiectului conform angajamentelor asumate prin contractul de finanțare.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

**DIRECTOR,**

**Ileana Măjină**



**Întocmit,**

**Veronica Toma**

